

Kontrolrapport In-situ beton

Dato: 31.07.2022

Byggesag: Paradigme

Konstruktionsklasse: Konstruktionsklasse 1

Egen kontrollør: Rasmus Frandsen - Morten Friis A/S

Uafhængig kontrollør: Holger Therkelsen - Morten Friis A/S



Indholdsfortegnelse

1 Forside

1 Forside

1 Indholdsfortegnelse:

2 Kontrol rapport In-Situ beton

2,1	Udførelses rapport	Side
2,1,1	Proces kontrol.	3

2,1,2	Slut kontrol.	3

Kontrol Rapport

Nr.	Emne	Konstruktionsdel	Grundlag	Omfang	Metode	Acceptkriterie overholdt JA / NEJ	Dokumentation	Afviselser	Opfølgning
1 Modtage kontrol									
1,1	Armering	Fundamenter Grubber Terrændæk	Projekt materiale	10 %	Visuelt Måling	JA	Scanning af signerede følgeseidler som bilag til A.5 konstruktioner som udført In-Situ Beton	NEJ	Ikke Relevant
1,2	Isolering	Fundamenter Grubber Terrændæk	Projekt materiale	10 %	Visuelt Måling	JA	Scanning af signerede følgeseidler som bilag til A.5 konstruktioner som udført In-Situ Beton	NEJ	Ikke Relevant
1,3	Indbygnings dele	Fundamenter Grubber Terrændæk	Projekt materiale	10 %	Visuelt Måling	JA	Scanning af signerede følgeseidler som bilag til A.5 konstruktioner som udført In-Situ Beton	NEJ	Ikke Relevant
1,4	Beton	Fundamenter Grubber Terrændæk	Projekt materiale	10 %	Visuelt Måling	JA	Scanning af signerede følgeseidler som bilag til A.5 konstruktioner som udført In-Situ Beton	NEJ	Ikke Relevant
1,5	Fugebånd	Fundamenter Grubber Terrændæk	Projekt materiale	10 %	Visuelt Måling	JA	Scanning af signerede følgeseidler som bilag til A.5 konstruktioner som udført In-Situ Beton	NEJ	Ikke Relevant
2 Proces kontrol									
2,1	Afsætning / Forme - koter - geometri	Fundamenter Grubber Terrændæk	Projekt materiale	10 %	Visuelt Måling	JA	Udskrift af registreringer i FotoDok vedlagt som bilag til A.5 konstruktioner som udført In-Situ Beton	NEJ	Ikke Relevant
2,2	Armering - Type - Dimension - Placering - Stødlængde - Dæklag	Fundamenter Grubber Terrændæk	Projekt materiale	10 %	Visuelt Måling	JA	Udskrift af registreringer i FotoDok vedlagt som bilag til A.5 konstruktioner som udført In-Situ Beton	NEJ	Ikke Relevant
2,3	Indbygnings- dele - Geometri - Dimension - Placering - Type	Fundamenter Grubber Terrændæk	Projekt materiale	10 %	Visuelt Måling	JA	Udskrift af registreringer i FotoDok vedlagt som bilag til A.5 konstruktioner som udført In-Situ Beton	NEJ	Ikke Relevant
2,4	Beton - Type - Koter - Geometri	Fundamenter Grubber Terrændæk	Projekt materiale	10 %	Visuelt Måling	JA	Udskrift af registreringer i FotoDok vedlagt som bilag til A.5 konstruktioner som udført In-Situ Beton	NEJ	Ikke Relevant
2,5	Understøbning	Fundamenter Grubber Terrændæk	Projekt materiale	10 %	Visuelt Måling	JA	Udskrift af registreringer i FotoDok vedlagt som bilag til A.5 konstruktioner som udført In-Situ Beton	NEJ	Ikke Relevant
3 Slut kontrol									
3,1	Gennemgang - Planhed - Udfaldskrav - Tollerancer	Fundamenter Grubber Terrændæk	Projekt materiale	100 %	Visuelt Måling	JA	Kommenteret og udbedret på byggepladsen	NEJ	Ikke Relevant